

# 現場説明書等に対する質疑回答書

工事名称：鹿児島大学（下伊敷）特別支援学校体育館その他改修工事

## 現場説明書等に対する質疑回答書

工事名称：鹿児島大学（下伊敷）特別支援学校体育館その他改修工事

番号	図番	質 疑 事 項	回 答
1	特-S01	あと施工アンカーは接着系アンカーとなっておりますが、参考数量書では金属系差筋アンカーとなっております。どちらが正でしょうか、ご教授お願い致します。	図面番号 A-26 基礎部分詳細図記載の通り接着系アンカーとしてください。それ以外のあと施工アンカーは、金属系差筋アンカーとしてください。別図をご参照願います。また、参考数量書 11 ページ目を変更します。
2	A-26	体育基礎工事は躯体工事に含むと有りますが、参考数量書のどの部分に該当するのでしょうか、ご教授をお願い致します。	参考数量書 11 ページ目、12 ページ目記載の 7. 躯体改修 (4) 鉄筋 異形棒鋼 SD295 D10、あと施工アンカー 金属系差筋アンカー-D13 下向き (5) コンクリート 普通コンクリート 基礎 Fc21mm <sup>2</sup> SL18cm、構造体強度補正 3N、コンクリート打設手間 人力打設 基礎部 (6) 型枠 普通合板型枠 壁式構造 基礎部、曲面型枠ポイド型枠、型枠運搬 4 t 車の部分に該当します。

