

## 変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（郡元）法文学部2号館改修その他工事
工事場所	鹿児島県鹿児島市郡元一丁目21番24号
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）クリエーション橋
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市真砂町85番7号
当初契約年月日	令和4年 8月 3日
変更契約年月日	令和5年 1月31日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none"><li>• ひび割れ補修等の劣化補修数量の変更、図面と相違のあった躯体（内部RC壁）の撤去等、工事内容の一部変更。</li><li>• 完成期限を令和5年2月28日から令和5年3月10日に延長する。</li></ul>
工 期	令和4年 8月 4日 から 令和5年 3月10日 まで
変更前の契約金額	128,700,000円
変更金額（増額）	35,970,000円
変更後の契約金額	164,670,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。