

変更契約の内容

工事の名称	鹿児島大学（入来）実験研究棟（農学系）新営その他電気設備工事
工事場所	鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名字大谷4018-3
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）誠電社
契約の相手方の住所	鹿児島県鹿児島市春山町1508番地2
当初契約年月日	令和 5年 7月10日
変更契約年月日	令和 5年12月27日
工事概要 （変更した内容）	<ul style="list-style-type: none">・劣化した電柱の更新と引き込みルートの変更。・発生土による埋め戻しから、新規購入土での埋め戻しに変更。
工 期	令和 5年 7月11日から令和 6年 3月 8日
変更前の契約金額	54,450,000円
変更金額（増額）	15,730,000円
変更後の契約金額	70,180,000円
変更理由	設計図書と工事現場での差異を解消し、併せて当初の目的を達成するため。